

Звіт
про виконання Програми енергоефективності м. Старокостянтинів
на 2013-2015 роки

Програма енергоефективності м. Старокостянтинів на 2013-2015 роки в новій редакції затверджена рішенням 39 сесії міської ради 25.04.2014 року № 12.

На реалізацію заходів у 2015 році Програмою прогнозувалося фінансування та освоєння 24093,8 тис. грн., в т.ч. 21724,0 тис. грн. з державного бюджету, 1213,6 тис. грн. – з міського бюджету, 1156,2 тис. грн. – за рахунок власних коштів підприємств.

Фактично у 2015 році на реалізацію Програми профінансовано 4356,7 тис. грн., в т.ч. за рахунок:

- міського бюджету – 1180,6 тис. грн.;
- власних коштів підприємств – 3176,1 тис. грн.

КП «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради у 2015 році планувалося освоєння 10250,3 тис. грн. (в т.ч. державний бюджет 9150,3 тис. грн., власні кошти підприємства – 1100,0 тис. грн.):

- заміна теплових мереж котельні по вул. Франка, 35 – 5980,4 тис. грн. (в т.ч. державний бюджет – 4880,4 тис. грн., власні кошти – 1100,0 тис. грн.);
- технічне переоснащення, заміна теплових мереж по котельні по вул. Миру 1/136 та по вул. Комсомольська, 8/3 – 4269,9 тис. грн. за рахунок коштів державного бюджету.

Фактично кошти на дані заходи не виділялися.

У 2015 році профінансовано та освоєно 3065,2 тис. грн. власних коштів:

- на придбання обладнання, ремонтні роботи на котельнях та теплових мережах;
- встановлено 20 засобів обліку теплової енергії;
- придбано труби попередньоізольовані для модернізації теплової мережі на дільниці котельні Франка, 35;
- закуплено шнек та бункер приймання з управлінням для подачі палетів до твердопаливного котла по котельні Попова, 13.

Управлінням освіти виконавчого комітету міської ради у 2015 році планувалося освоєння 12573,7 тис. грн. коштів державного бюджету на:

- утеплення фасадів пінопластом, заміна вікон на металопластикові, утеплення покрівлі ЗОШ I-III ст. № 1, вул. Острозького, 40 – 2054,0 тис. грн.,
- утеплення фасадів пінопластом, заміна вікон на металопластикові, утеплення покрівлі ЗОШ I-III ст. № 4, по вул 1 Травня, 22 – 406,5 тис. грн.,
- утеплення фасадів пінопластом, заміна вікон на металопластикові, утеплення покрівлі ЗОШ I-III ст. № 5, по вул. Пугачова, 3 – 6074,1 тис. грн.,
- утеплення фасадів пінопластом, заміна вікон на металопластикові, утеплення покрівлі ЗОШ I-III ст. № 6, по вул. Чкалова, 4 – 850,3 тис. грн.,
- утеплення фасадів пінопластом, заміна вікон на металопластикові, утеплення покрівлі Старокостянтинівського ліцею ім. М.С. Рудяка по вул. Миру, – 250,0 тис. грн.,
- утеплення фасадів пінопластом, заміна вікон на металопластикові, утеплення покрівлі Старокостянтинівської гімназії Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області імені Героя Небесної Сотні Сергія Михайловича Бондарчука – 2938,4 тис. грн.

Фактично у 2015 році на реалізацію Програми профінансовано 971,6 тис. грн. з міського бюджету.

За рахунок коштів місцевого бюджету в навчальних закладах міста:

- проведено заміри опору ізоляції електромереж та електроустановок всіх навчальних закладів освіти;
- встановлено лічильник обліку теплової енергії у початковій школі ліцею;
- проведено капітальний ремонт опалення ДЮСШ, замінені вікна в манежі та приміщенні ДЮСШ;

- виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт другої частини покрівлі ДНЗ №5, капітальний ремонт покрівлі навчально-виховного комплексу «Спеціалізована школа I ступеня, гімназія» імені Героя України Сергія Михайловича Бондарчука, капітальний ремонт ДНЗ №3, капітальний ремонт внутрішніх мереж водопостачання і каналізації ДНЗ №1, капітальний ремонт (заміна віконних блоків на металопластикові) у ДНЗ №2, капітальний ремонт приміщення манежу ДЮСШ (електроосвітлення та обігрів); проведено перерахунки кошторисів на капітальні ремонти ЗОШ I-III ступенів №1, ЗОШ I-III ступенів №3, ЗОШ I-III ступенів №4, ЗОШ I-III ступенів №6, Старокостянтинівського ліцею імені М.С.Рудяка та навчально-виховного комплексу «Спеціалізована школа I ступеня, гімназія» імені Героя України Сергія Михайловича Бондарчука.

В 2015 році за рахунок коштів інвестора ТОВ «Тепла хата» побудовано 9 котелень, які забезпечили якісним теплом ДНЗ № 2, № 5, ЗОШ № 1, № 3, № 4, №6, №7, ДЮСШ, ліцей та гімназію ім. С. Бондарчука.

За підтримки Державного агентства екологічних інвестицій України «Держекоінвест», відповідно до Програми Кіотського протоколу у 2015 році проводився капітальний ремонт з заміною вікон, зовнішніх дверей та утепленням зовнішніх стін ЗОШ I-III ступенів № 7 розпочатий у 2014 році, роботи завершені.

Відділом культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради у 2015 році планувалося освоєння 670,0 тис. грн. з міського бюджету для:

- утеплення фасадів пінопластом, горища - мін ватою, влаштування підвісної стелі з гіпсокартону, модернізація опалювальної системи в Старокостянтинівській дитячій художній школі, вул. Пушкіна, 7 – 300,0 тис. грн.,

- утеплення фасадів пінопластом, горища - мін ватою, влаштування підвісної стелі з гіпсокартону, модернізація опалювальної системи, осушення фундаменту та стін, бетонування, армування, утеплення підлоги в дитячій музичній школі по вул. Федорова, 56 – 370,0 тис. грн.

У 2015 році в прибудові корпусу № 1 по вул. Федорова, 56 ДМШ ім. М.Кондратюка замінена система освітлення, утеплені зовнішні стіни приміщення, замінено двері класних кімнат. В Старокостянтинівській дитячій художній школі - замінено 2 вікна, вхідні двері, підлога в актовій залі. Всього на виконання заходів 49,2 тис. грн.

Старокостянтинівським КП ВКГ «Водоканал» у 2015 році планувалося за рахунок власних коштів виконати:

- реконструкцію мереж зовнішнього освітлення міських очисних споруд, ВНС – 1, 2, 3, ГКНС – 1,2 тис. грн.(загальна вартість робіт по Програмі – 3,7 тис.грн.);

- встановлення регульованого електричного приводу на насосній станції, ГКНС, по вул. Бурлуцького, 20 – 55,0 тис. грн.

В 2015 році за рахунок власних коштів підприємства проведено реконструкцію мереж зовнішнього освітлення міських очисних споруд, ВНС – 1,2,3, ГКНС, в адмінприміщенні встановлений енергоефективний твердопаливний котел.

МКП «Міськвітло» у 2015 році прогнозувалося фінансування з міського бюджету 543,6 тис. грн.

Фактично у 2015 році МКП «Міськвітло» замінено світильники з лампами розжарювання на світильники з натрієвими лампами по вулицях Закузьминська, Чкалова, Гончара, Красовського, Бурлуцького, Дружби, Довженка, Старомлинській, Прокопюка, Сагайдачного, Черняхівського, Київській та ін. На дані заходи з міського бюджету профінансовано та освоєно підприємством 209,0 тис. грн.

Заступник начальника
управління економіки

С. Овчар